Cronograma | 2022

(Período 11 meses)

#PlantandoOFuturo

Atividades	JAN.	FEV.	MAR.	ABR.	MAI.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OUT.	NOV.	DEZ.
Assinatura do contrato												
Visitas da União Química (a serem confirmadas)												
Contratação da equipe de campo												
Prospecção de áreas para plantio												
Visitas, diagnósticos e monitoramentos das áreas												
Construção de cercas												
Preparo de áreas para o plantio (roçar, coroar, abrir berços, podar)												
Controle de formigas cortadeiras												
Controle de espécies exóticas invasoras												
Plantio de adubação verde												
Plantio das 100.000 mudas												
Replantio das 10.000 mudas												
Preparo das áreas para o replantio (roçar, coroar, abrir berço, podar)												
Manutenção das áreas de plantio (roçada, coroamento, arrumar cercas)												
Medidas de prevenção de incêndios (Aceiros)												
Relatórios Técnicos-fotográficos												

Cronograma | 2023

(Período 12 meses)

Atividades	JAN.	FEV.	MAR.	ABR.	MAI.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OUT.	NOV.	DEZ.
Assinatura do contrato												
Visitas da União Química (a serem confirmadas)		■						■				
Contratação da equipe de campo												
Prospecção de áreas para plantio												
Visitas, diagnósticos e monitoramentos das áreas		■						■			■	
Construção de cercas												
Preparo de áreas para o plantio (roçar, coroar, abrir berços, podar)												
Controle de formigas cortadeiras		■						■				
Controle de espécies exóticas invasoras									■	■		
Plantio de adubação verde									■	■	■	
Plantio das 100.000 mudas	■	■										
Replantio das 10.000 mudas										■	■	■
Preparo das áreas para o replantio (roçar, coroar, abrir berço, podar)									■	■		
Manutenção das áreas de plantio (roçada, coroamento, arrumar cercas)			■	■	■	■	■	■				
Medidas de prevenção de incêndios (Aceiros)						■	■	■	■			
Relatórios Técnicos-fotográficos	■						■					

Cronograma | 2024

(Período 08 meses)

#PlantandoOFuturo

Atividades	JAN.	FEV.	MAR.	ABR.	MAI.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OUT.	NOV.	DEZ.
Assinatura do contrato												
Visitas da União Química (a serem confirmadas)		■						■				
Contratação da equipe de campo												
Prospecção de áreas para plantio												
Visitas, diagnósticos e monitoramentos das áreas		■			■			■				
Construção de cercas												
Preparo de áreas para o plantio (roçar, coroar, abrir berços, podar)												
Controle de formigas cortadeiras	■				■			■				
Controle de espécies exóticas invasoras				■	■	■	■					
Plantio de adubação verde												
Plantio das 100.000 mudas												
Replantio das 10.000 mudas												
Preparo das áreas para o replantio (roçar, coroar, abrir berço, podar)												
Manutenção das áreas de plantio (roçada, coroamento, arrumar cercas)	■	■	■	■	■	■	■	■				
Medidas de prevenção de incêndios (Aceiros)					■	■	■	■				
Relatórios Técnicos-fotográficos	■						■					